

EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos

PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa

1. Ciclo de Vida do Projeto



2. Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK® e que serão aplicadas a este Projeto

Consulte a aba "Componentes" ou para o projeto EasyHome será utilizada como apoio a planilha de processos disponível no site da EasyBoK com o nome: "EasyHome-Componentes_2013_v5_02.xlsx". Ela pode ser encontrada no endereço www.easybok.com.br/EasyHome.

3. Diretrizes para a execução do Projeto

- 3.1 O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI
- 3.2 A execução da obra e o resultado da reforma (a casa reformada) devem ser sustentáveis
- 3.3 A família ficará morando na casa durante a obra, e a gestão deverá se preocupar em gerar o menor impacto possível para o dia a dia da família
- 3.4 O resultado da reforma deverá ser uma casa com acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, além dos aspectos sustentáveis
- 3.5 O orçamento disponível para o projeto é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

4. Plano de Gerenciamento de Mudanças

O solicitante da mudança irá direcionar o assunto ao Gerente do Projeto, que irá analisar o impacto desta mudança. Caso a solicitação tenha fundamento, o Gerente do Projeto irá solicitar uma reunião com o Sr. Pedro, a Sra. Olga e o arquiteto para aprovação. Se necessário, os filhos serão envolvidos. Se a mudança for aprovada, o Gerente do Projeto irá atualizar o planejamento e demais documentos do projeto de acordo com a necessidade.

5. Plano de Gerenciamento de Configuração

O Gerente do Projeto é responsável pelo controle e integridade de todas as linhas de base do Projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas. A verificação do atendimento dos requisitos de produto relacionados às entregas do projeto será executada pelos responsáveis apontados diretamente no cronograma do projeto, e serão todas verificadas logo após pelo Sr. Pedro em conjunto com a Sra. Olga.

6. Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido. A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados no item 9 deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade do Gerente do Projeto.

7. **Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas**

Serão utilizadas redes sociais, e-mails, conversas pessoais ou telefônicas e reuniões para tratar de assuntos específicos que deverão ser registrados em atas. Detalhes deverão ser planejados no plano de gerenciamento das comunicações.

8. **Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes**

Os participantes do Comitê Executivo do Projeto são:

- o Gerente do Projeto,
- o Patrocinador e
- o Cliente.

Dado o caráter do projeto, é recomendado que o Arquiteto e o Empreiteiro (se for contratado) também participem das revisões chave.

Serão realizadas reuniões semanais, ou quando solicitado. Deverão ser realizadas preferencialmente na residência a ser reformada ou em local próximo.

9. **Linha de base do escopo**

9.1 [EEP - Especificação do Escopo do Projeto](#)

9.2 [EAP - Estrutura Analítica do Projeto](#)

9.3 [CRO - Dicionário da EAP](#)


10. **Linha de base do cronograma**

[CRO - Cronograma](#)

11. **Linha de base dos custos**

[LBCS - Linha de Base dos Custos](#)

**Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK:
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)**



A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta. Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades, e atitude para atingir resultados consistentes.